

附件 2

项目支出绩效自评报告

项目名称：硇洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目

评价年度：2023 年

区级预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

填报日期：2024 年 5 月 29 日



一、基本情况

（一）项目概况。

为完善我镇基础设施水平，保障群众饮用水安全。根据湛江经开区 2021 年第十一次党政领导班子会议纪要〔2021〕11 号，区管委会同意开展硇洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目。该项目总投入逾 316.06 万元，2022 年 1 月 4 日已完成竣工验收，截至 2023 年 12 月 31 日，项目相关款额已全部支付。其中，2023 年支付项目结算款和质保金共 99.71 万元。该项目管网安装了 5861.56m，500*500 砌筑井安装 129 套，以及安装了阀门 129 套。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标是推进镇区残旧铸铁公共供水管网改造和管护，完善镇区基础设施建设，保障群众饮用水安全；2023 年阶段性目标：完善供水管网设施的规范管护，切实保障群众饮用水安全。。

二、绩效自评工作开展情况

为扎实推进项目绩效评价管理工作，做好项目支出绩效自评工作，切实提高资金使用绩效，我镇成立绩效自评工作领导小组，明确分工。召开项目绩效自评工作专题会议，进行具体工作安排，结合相关政策文件，严格按程序组织自评工作。根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

三、绩效自评结果

硇洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目项目支出绩效自评结果为优，自评分为 99.43 分，其中项目决策绩效自评 18 分，项目绩

效过程自评 21.43 分，项目绩效产出自评 30 分，项目绩效效益自评 30 分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。硃洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目 2023 年预算安排 123.30 万元，实际到位资金 99.71 万元。

2. 资金执行情况。该项目实际到位的 99.71 万资金中，分配 906977.06 元用于支付项目结算款，90104.64 元用于支付项目质保金。

3. 资金管理情况。我镇严格按照《会计法》等相关规定和要求，加强单位财务工作的规范性管理工作，遵循国家、省、市、区各级财务管理办法，规定规范收支行为，做到专款专用，完善各项内部管理制度。不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。硃洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目于 2021 年 10 月 16 日开工，于 2022 年 1 月 4 日完工验收，之后不断加强对项目设施的规范管护。

2. 效益指标完成情况。（1）社会效益方面，硃洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目的建设，提升了镇区基础设施水平，同时不断加强对设施的规范管护，切实保障了群众饮用水安全。（2）可持续性影响方面，通过不断加强对设施的规范管护，不断保障

群众饮用水安全。

3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度 100%。

五、存在的问题

专项资金预算管理机制还有待进一步完善。

六、改进意见

加强预算和资金管理，建章立制。按照省市区的要求，完善预算安排，并加强对建设资金的管理和监督，保证建设资金按规定用途使用，提高资金的使用效率。此外，健全财务制度，账实一致，确保资金安全。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

硃洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目绩效自评结果为优，在湛江经济技术开发区门户网站进行公开。