

金额单位：万元

基本情况	项目名称	碓洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目					评价年度	2023		评价金额	99.71		
	主管部门	湛江经济技术开发区碓洲镇人民政府					联系人及联系电话（含手机）		刘福豪 15119590363		联系邮箱		
	实施单位	湛江经济技术开发区碓洲镇人民政府					联系人及联系电话（含手机）		刘福豪 15119590363		联系邮箱		
	实施文件依据	根据湛江经开区2021年第十一次党政领导班子会议纪要（2021）11号，区管委会同意开展碓洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目。											
	支出主要内容	支付“碓洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目”工程结算款以及质保金。											
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施		
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出			
	合计			123.30		99.71		99.71		99.71	无。		
	市财政资金			123.30		99.71		99.71		99.71			
	省财政资金												
	中央财政资金												
	其他资金												
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）	依据本部门职能及发展规划，按规定程序设立本项目。										存在问题和改进措施	
	政府采购情况	政府采购完成率100%。											
	项目管理制度文件	碓洲镇人民政府财经管理制度、湛江经开区政府采购有关政策和操作指引等。										问题：预算绩效管理机制不够完善。 改进措施：全面加强预算绩效管理。	
	验收情况	是否完工验收文件及文号	是	完工时间	2021.12.03		是否验收	是	验收时间	2022.01.04			
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐		
	推进镇区残旧铸铁公共供水管网改造和管护，完善镇区基础设施建设，保障群众饮用水安全。					推进了镇区残旧铸铁公共供水管网改造，其中管网安装5861.56m，500*500砌筑井安装129套，阀门安装129套，同时不断加强设施的规范管护，切实保障群众饮用水安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1:										
			指标2:										
		质量指标	指标1: 项目完工率			100%		100%					
			指标2:										
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:										
			指标2:										
	效益指标	经济效益指标	指标1:										
			指标2:										
		社会效益指标	指标1: 对社会发展的影响			提升镇区基础设施水平，加强管护，保障群众饮用水安全		提升了镇区基础设施水平，不断加强对设施的规范管护，切实保障群众饮用水安全					
			指标2:										
	生态效益指标	指标1:											
		指标2:											
	可持续影响指标	指标1: 对社会的可持续影响			规范管护设施，持续保障群众饮用水安全		不断加强对设施的规范管护，不断保障群众饮用水安全						
		指标2:											
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度			≥98%		100%						
		指标2:											