

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区湖光镇人民政府

项目名称:湖光镇区域旧镇供水供水管网改造项目

评价标准								指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
合计	100		100		100		5				99.43	
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或项目建议书等材料,的经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申报设立项目,得1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	立项合规	4	
								目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标	2
										完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。
								目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。
		可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	绩效目标可衡量	2						
		资金投入	6	目标科学性	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算编制依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调整或预算调整差异过大情况,分值2分,其中关于预算调整或调整:非统一政策原因发生的预算调整或调整比例大于0.5小于10%的扣0.5分,10%(含)——20%的扣1分,20%(含)——50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求编制项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	项目预算编制科学、合理	4	
								资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行审批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际需求是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	资金分配合理
		资金管理	14	资金到位率	5	资金到位及时性	2	反映项目资金的到位比率及到位及时性。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率+指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续前影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	财政资金到位率90.57%	2.43	
								资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要依据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的,得1分;超范围、超标准支出,虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣0.5分,直至扣到0分; 2.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣0.5分。	资金支出会计核算规范	4	
								实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。
		组织实施	8	管理情况	2	监督有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1.资金使用单位或基层资金使用单位建立有效管理机制,且执行情况良好得1分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得1分;否则,视情况扣分。	资金使用符合本单位财务管理制度	2	
绩效管理	2							绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分,在规定时间内报送得0.5分,超出报送时间不得分; 2.自评材料质量1分,报送质量根据报送内容、质量、装订情况评分; 3.公开情况0.5分,在规定时间内公开得1分,未公开或超出规定时间公开不得分,公开内容与报送内容不符,发现一处扣0.2分,扣完0.5分为止。	绩效自评规范
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	实际支出未超过预算计划	5	
								成本控制	3	成本节约(成本指标)	3	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本控制。
		效率性	22	完成进度	22	(数量指标-个性指标)	22	反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分数7分),同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标权重,其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	按时保质实施项目	22	
(时效指标-个性指标)	22							反映项目按计划时间实施情况。				
						(质量指标-个性指标)		反映项目实施(完成)的质量等情况。				

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府
项目名称:硇洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目

评价指标								评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					指标说明
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
效益	30	效果性	25	经济效益	20	(个性指标)	20	根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效益性指标,相应设置指标名称和分数权重,并会新增核心指标分数权重,按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	产生社会效益,提高群众生活基础设施水平,保障群众饮用水安全	20
				社会效益							
				生态效益							
				可持续发展	5	(个性指标)	5				
		公平性	5	满意度	5	(“社会公众或服务对象满意度——个性指标”)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度、满意度;表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采用社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。	受益群众满意度100%	5

说明:得分四舍五入保留两位小数